

砀山县玄庙镇玄和路道路建设转移支付 2024 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

中央下达砀山县玄庙镇玄和路道路建设项目 680 万元，这笔资金将专项用于建设村级道路 39440 平方米，全长 7510 米，路面宽 4-6 米；配套建设桥涵 2 座。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

项目计划总投入资金 850 万元，其中中央转移支付资金 680 万元。

（二）资金管理情况分析。

1. 资金分配：严格依据项目预算方案分配资金。
2. 下达与拨付：按工程进度及合同约定拨付资金，实行专款专用。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

项目总体目标为改善农村居住环境，提升人民群众幸福感、满足感、获得感。目前项目已完成工程量 80%以上。

（四）绩效指标完成情况分析。

1、项目产出指标。

评价设定分值 40 分，自评得分 40 分，得分率 100% ，主要是新建道路 1 条，工程质量合格，工程按照序时进度及时完工，资金成本在可预算范围内。

2、项目效益指标。

评价设定分值 50 分，自评得分 50 分，得分率 100%，主要项目建成后预计服务周边群众，目前虽未完全竣工，但已初步改善周边通行条件。

3、项目满意度指标。

评价设定分值 10 分，自评得分 10 分，得分率 100%。主要是通过收集周边群众意见，对道路修建的评价，主要建议集中在加快施工进度。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

原因分析：

1. 资金支付流程缓慢，影响资金支付效率。
2. 在项目推进过程中，部门间协调沟通不够顺畅，导致部分工作衔接不及时。

改进措施：

1. 加快资金拨付流程，合理调整预算。
2. 建立健全部门间协调沟通机制，定期召开项目推进会，及时解决项目实施过程中遇到的问题。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果可以作为优秀、合格和不合格的依据，着重在能力、能力发挥和工作表现上进行考核。绩效自评结果已于政务信息网正常公开。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

转移支付区域(项目)绩效目标自评表