

附件 3

砀山县城市公益性骨灰堂建设项目转移支付 2024 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

本年度砀山县城市公益性骨灰堂项目获得中央转移支付预算资金 1008 万元，专项用于建设占地约 10 亩，建筑面积 4200 平方米的城市公益性骨灰堂，包括办业务受理区、寄存区、悼念厅、追思厅、休息区等设施，预计新建 8000 个骨灰存放格位。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

项目计划总投入资金 1260 万元，其中中央转移支付资金 1008 万元。

（二）资金管理情况分析。

1. 资金分配：严格依据项目预算方案分配资金，确保资金及时到位。

2. 下达与拨付：依据工程合同及进度节点拨付资金。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

项目总体目标为进一步改善养老、托育服务基础设施条件，推动设施规范化、标准化建设，增强兜底保障能力，提升养老、托育服务水平。目前已完成立项能评、土地证、施工许可证等前期手续，正在主体建设，

（三）绩效指标完成情况分析。

1、项目产出指标。

评价设定分值 30 分，自评得分 30 分，得分率 100%，主要是建设项目验收合格率为 100%和新建设施达到当地抗震设防要求为 100%。

2、项目效益指标。

评价设定分值 10 分，自评得分 10 分，得分率 100%，主要是服务基础设施条件不断改善。

3、过程管理指标。

评价设定分值 60 分，自评得分 60 分，得分率 100%。主要是计划管理、资金管理、项目管理和监督检查达到预期目标。包括投资计划分解（转发）用时投资计划转发用时投资计划转发用时、“两个责任”按项目落实到位率 100%、中央预算内投资支付率 $\geq 65\%$ 、年度计划投资完成率 $\geq 80\%$ 、项目开工率 $\geq 95\%$ 超规模、超标准、超概算项目比例 $\leq 5\%$ 和审计、督查、巡视等指出问题项目比例 $\leq 1\%$ 。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

原因分析：

1. 资金支付流程缓慢，影响资金支付效率。
2. 在项目推进过程中，部门间协调沟通不够顺畅，导致部分工作衔接不及时。

改进措施：

1. 加快资金拨付流程，合理调整预算。
2. 建立健全部门间协调沟通机制，定期召开项目推进会，及时解决项目实施过程中遇到的问题。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果可以作为优秀、合格和不合格的依据，着重在能力、能力发挥和工作表现上进行考核。绩效自评结果已于政务信息网正常公开。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

转移支付区域(项目)绩效目标自评表

